回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名	(主)甲斐中央線拡幅工事に伴う光ケーブル張替工事(竜王中学校南交差点)	
No.	質問	回答
1	<p>1) 本工事にて使用する光ケーブルの心線数はいくつになるのでしょうか？</p> <p>2) 光ケーブルおよび光クロージャのメーカーや規格に指定はあるのでしょうか？</p> <p>3) 融着接続数の記載が1式になっていますが数量をご教示いただくことは可能でしょうか？</p> <p>4) 伝送損失試験において対象となる拠点数は何カ所になるのでしょうか？</p>	<p>1) 4 芯 350 メートル 28 芯 350 メートル 32 芯 350 メートル 56 芯 350 メートル</p> <p>2) 指定はありません。</p> <p>3) 55 接続数</p> <p>4) 15 カ所</p>